Technicien: Sophie Martin Tranche: 4 Date: 16/03/2023

## Annexe: 2 / Réaliser les relevés au niveau + 6.00 m

Localisation : Vannes situés au plancher au dessus des pompes CVI, côté condenseur

Nom de la vanne: CVI 084 VV

Position constatée: Ouvert Position attendue: Ouvert

Température constatée amont: 29.8 Température constatée aval: 28.9 Température attendue: 30

Commentaire: OK

Description: Isolement VVP sur dégazage condenseur

Nom de la vanne: CVI 107 VV

Position constatée: Semi-Fermé Position attendue: Semi-Fermé

Température constatée amont: 29.3 Température constatée aval: 29.6 Température attendue: 29

Commentaire: OK

Description: By-pass CVI 084 VV

Nom de la vanne: CVI 085 VV

Position constatée: Fermé Position attendue: Fermé

Température constatée amont: 28.7 Température constatée aval: 28.2 Température attendue: 28

Commentaire: OK

Description: Isolement SVA sur dégazage condenseur