

Niveau : 2 / Réaliser les relevés au niveau + 6.00 m

Localisation : Vannes situés au plancher au dessus des pompes CVI, côté condenseur

Nom de la vanne: CVI 084 VV

Position constatée: O

Position attendue: O

Température constatée en amont: 29.8

Température constatée en aval: 28.9

Température attendue: 30

Commentaire: OK

Description: Isolement VVP sur dégazage condenseur

Nom de la vanne: CVI 107 VV

Position constatée: SF

Position attendue: SF

Température constatée en amont: 29.3

Température constatée en aval: 29.6

Température attendue: 29

Commentaire: OK

Description: By-pass CVI 084 VV

Nom de la vanne: CVI 085 VV

Position constatée: F

Position attendue: F

Température constatée en amont: 28.7

Température constatée en aval: 28.2

Température attendue: 28

Commentaire: OK

Description: Isolement SVA sur dégazage condenseur